



Câmara Municipal de Piquete

Estado de São Paulo

ATA DE REUNIÃO Nº 02/2026 VISANDO O ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DAS OBRAS DE REFORMA E PINTURA DA CÂMARA MUNICIPAL DE PIQUETE. Aos 26 (vinte e seis) dias do mês de junho de 2026, às 09h30, nas dependências da Câmara Municipal de Piquete, Estado de São Paulo, realizou-se reunião técnica de acompanhamento e fiscalização da obra de reforma da Câmara Municipal de Piquete, objeto do Processo Administrativo nº 23/2026, da Concorrência Pública Eletrônica nº 01/2026 e do Contrato Administrativo nº 03/2026. Estiveram presentes Marco Aurélio dos Reis Fernandes, Diretor Administrativo da Câmara Municipal de Piquete e Fiscal do Contrato, e, representando a empresa contratada LILIAN DE L. PEDREIRA ARQ. LTDA, Luiz Carlos Gonzaga dos Santos, mestre de obras, Sebastião Martins de Moraes, encarregado da obra, e Rafaela Aparecida Miranda da Silva, arquiteta responsável. Iniciados os trabalhos, foi realizada vistoria em todos os ambientes onde se encontram em execução os serviços contratados, oportunidade em que foram verificadas as frentes de trabalho e discutidas as próximas etapas da obra. No Plenário da Câmara Municipal foram debatidos os pontos de energia elétrica e microfonia, ficando definido que toda a tubulação partirá da sala de som e vídeo, percorrendo subterraneamente a mesa em “u” destinada aos nove vereadores e o púlpito, garantindo melhor acabamento, segurança e funcionalidade das instalações. Ficou estabelecido que o projeto executivo dessa infraestrutura será elaborado por Rafaela Aparecida Miranda da Silva para posterior execução. Na sequência, foram discutidas as adequações de acessibilidade da calçada frontal da Câmara Municipal, ocasião em que foram realizadas as medições necessárias para elaboração do projeto executivo da intervenção, em conformidade com as normas técnicas de acessibilidade vigentes. Também foi debatida a localização das condensadoras dos aparelhos de ar-condicionado do Plenário, bem como a forma de execução do embutimento das tubulações de alimentação elétrica, drenos e demais instalações necessárias, buscando melhor estética, proteção das instalações e facilidade de manutenção futura. Durante a fiscalização foi vistoriado o serviço de pintura do segundo pavimento, constatando-se que a equipe da empresa contratada concluiu integralmente a pintura do teto na cor branca e iniciou a pintura das paredes da sala de reuniões na cor bege algodão, conforme previamente definido entre contratante e contratada. Em seguida, procedeu-se à análise do cronograma físico da obra, verificando-se que os serviços permanecem dentro do prazo inicialmente estabelecido no contrato, não sendo identificados atrasos capazes de comprometer a execução da obra. Também foi discutido o projeto apresentado pela empresa contratada referente à instalação da escada tipo marinho, sendo realizadas observações técnicas para sua compatibilização com o projeto executivo e com as normas de segurança aplicáveis. Consignou-se que atualmente a empresa contratada mantém 10 (dez)



Câmara Municipal de Piquete

Estado de São Paulo

colaboradores atuando diariamente na obra, distribuídos nas frentes de serviço de pintura do segundo pavimento e fachada, execução do contrapiso em concreto do Plenário e reboco da parede do corredor lateral da edificação. Por fim, ficou definido que, na próxima semana, será dada continuidade à correção das paredes e pintura do segundo pavimento, além do que será iniciada a regularização do piso do Plenário mediante aplicação da denominada "farofa", procedimento técnico destinado à preparação e nivelamento da base para posterior assentamento do revestimento do piso e, na sequência, execução dos serviços de pintura. Ressaltou-se que o Plenário permanece como prioridade absoluta da obra, tendo em vista o término do recesso parlamentar previsto para o dia 31 de julho de 2026, sendo imprescindível que esse ambiente esteja concluído e apto para utilização quando do retorno das atividades legislativas. Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião às 10h38, sendo a presente ata lavrada por mim, Marco Aurélio dos Reis Fernandes, Diretor Administrativo e Fiscal do Contrato, que, após lida e achada conforme, segue para os devidos registros administrativos. Piquete/SP, 26 de junho de 2026.

Marco Aurélio dos Reis Fernandes

Diretor Administrativo e Fiscal do Contrato

Luiz Carlos Gonzaga dos Santos

Mestre de Obras

Sebastião Martins de Moraes

Encarregado da Obra

Rafaele Aparecida Miranda da Silva

Arquiteta Responsável